

Dodavatel: HERKUL a.s.
 Průmyslová 228

 435 21 OBRNICE
 IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
 oddíl B, vložka číslo 1820

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
 Číslo účtu: 115058333/0300

IBAN: CZ1903000000000115058333

BIC: CEKO CZ PP

Var. symbol: 20220220

Org. jed.: 01307

Náz. Org. jed.: Vecko Ondřej

Zakázka: 220121013

Název zak.: Oprava místních komunikací v r. 2022 - ul.

Odběratel:
Město LOM
**se sídlem Městský úřad Lom
 nám. Republiky 13**
435 11 LOM U MOSTU

IČO: 00266035

DIČ: CZ0026035

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 22.06.2022

Datum uskut.zdan.plnění: 17.06.2022

Datum splatnosti: 07.07.2022

!! Změna čísla účtu - číslo účtu 115058333/0300 !!

Konečná faktura

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1		1,000		1 020 857,05		1 020 857,05	21,00	214 379,98	1 235 237,03
2	haléřové vyrovnání	1,000		- 0,01		- 0,01		0,00	- 0,01

SoD + dodatek č. 1
 Č. objednatele: 5/2022
 Č. zhotovitele: 220121013

 Fakturujeme - "Oprava místních komunikací v r. 2022 - ul. Libkovičká, ul. Na Lukách"
 dle zjišťovacího protokolu, soupisu provedených prací a předávacího protokolu

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
0,00		- 0,01	0,00
21,00		1 020 857,05	214 379,98
Celkem DPH		1 020 857,04	214 379,98

Celková částka (zaokr. 1 235 237,02)
1 235 237,02

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	- 0,01		0,00	- 0,01
	1 020 857,05	21,00	214 379,98	1 235 237,03
Celkem DPH	1 020 857,04		214 379,98	1 235 237,02

Částka k úhradě
1 235 237,02 CZK

 Vystavil: **Ulrichová Barbora**, tel.: 476 440 714, ulrichova@herkul.cz

 Město Lom
 se sídlem Městský úřad Lom

 datum doručení **24-06-2022**

 čj. **1244**

 počet listů **1**

 počet příloh **6**

počet a druh nelist. příloh

digit. dok. velikost

k vyřízení



razítko/podpis

Zjišťovací protokol

o provedených stavebních pracích

Sledované období: 06/2022

počet příloh:

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
 IČO: **25004638**
 Název a sídlo: **Průmyslová 228, 435 21 - OBRNICE**

Objednatel: **Město LOM**
 IČO: **IČO: 00266035, DIČ: CZ0026035**
 Název a sídlo: **nám. Republiky 13, 435 11 - LOM U MOSTU**
 Smlouva o dílo č.: **220121013**

Stavba
 Název stavby: **Oprava místních komunikací v r. 2022 - ul. Libkovičká, ul. Na Lukách**
 Název faktur. celku:
 Místo stavby:
 Evidenční číslo: **121/2022**

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
10 ⁰⁰ Dodatek	231 941,05	0,00	231 941,05	231 941,05	0,00
01 - ul. Libkovičká	175 788,00	0,00	175 788,00	175 788,00	0,00
02 - ul. Na Lukách	613 128,00	0,00	613 128,00	613 128,00	0,00
Stavební práce - dokončené měře jednotky	1 020 857,05	0,00	1 020 857,05	1 020 857,05	0,00
Základ pro DPH základní (21,000 %)					
DPH 21,000 %	214 379,98	0,00	214 379,98	214 379,98	0,00
Celkem základ pro DPH	1 020 857,05	0,00	1 020 857,05	1 020 857,05	0,00
DPH	214 379,98	0,00	214 379,98	214 379,98	0,00
Celkem s DPH	1 235 237,03	0,00	1 235 237,03	1 235 237,03	0,00

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.



ZHOŤOVITEL

Jméno: **Karel Melzer**

Datum: 17.6. 2022

Podpis:

OBJEDNATEL

Jméno:

Datum: 17.6. 2022

Podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

06/2022

Měna: CZK

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství		Zbývá	Jednotkový	Odbyt
				Celkové množství	Přechozí období			
220121013 Oprava místních komunikací v r. 2022 - ul. Libkovičská, ul. Na Lukách								
00 Dodatek								
03 ul. Na Lukách (dodávka)								
HSV Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
001	18111111R01	Plošné urovňování podlaží do 500 m2 v rovinně - traktobagr	M2	350,000	0,000	0,000	29,00	10 150,00
5 Komunikace pozemní								
002	564861111	Podklad ze šetrkordné ŠD plochy přes 100 m2 (dodání + doprava)	M2	350,000	0,000	0,000	231,60	81 060,00
003	573231108	Pospřík živýtný spojovací z asfaltové emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	350,000	0,000	0,000	16,00	5 600,00
004	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného	M2	350,000	0,000	0,000	429,00	150 150,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
005	012002000	Geodetické zaměření	KPL	1,000	0,000	1,000	0,000	30 000,00
04 Změnové listy								
ZL1 DOROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI ul.Libkovičská								
HSV Práce a dodávky HSV								
5 Komunikace pozemní								
003	573231108	Pospřík živýtný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	-120,100	0,000	-120,100	12,96	-1 556,50
004	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) tl 18 50 mm š do 3 m z	M2	-120,100	0,000	-120,100	410,00	-49 241,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
006	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo	M2	-120,100	0,000	-120,100	18,00	-2 161,80
ZL2 DOROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI ul.Na Lukách								
HSV Práce a dodávky HSV								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

06/2022

Měna: CZK

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství		Zbývá	Jednotkový	Odbýt	Celkem za období
				Celkové množství	Předchozí období				
5 Komunikace pozemní									
002	5721411R	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	I	5,000	0,000	0,000	1 700,00		8 500,00
003	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	M2	-228,600	0,000	0,000	12,96		-2 962,66
004	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z	M2	-228,600	0,000	0,000	270,00		-61 722,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
007	938909311	Čištění vozovek metáním strojné podkladu nebo krytu betonového nel.	M2	-228,600	0,000	0,000	5,00		-1 143,00
ZL3 DOROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI ul. Na Lukách (dodělavka)									
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
001	1811111R01	Plošné urovňování podkladů do 500 m ² v rovinně - traktobagr	M2	92,500	0,000	0,000	29,00		2 682,50
5 Komunikace pozemní									
002	564861111	Podklad ze šetrného ŠD plochy přes 100 m ² (dodání + doprava)	M2	92,500	0,000	0,000	231,60		21 423,00
003	573231108	Postřík živičný spojovací z asfaltové emulze v množství 0,50 kg/m ²	M2	92,500	0,000	0,000	16,00		1 480,00
004	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného	M2	92,500	0,000	0,000	429,00		39 682,50
01 ul. Libkovičká									
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
001	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 d.	KPL	1,000	0,000	0,000	17 400,00		17 400,00
5 Komunikace pozemní									
002	5721411R	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	I	5,000	0,000	0,000	1 700,00		8 500,00
003	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	M2	300,000	0,000	0,000	12,96		3 888,00
004	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z	M2	300,000	0,000	0,000	410,00		123 000,00
8 Trubní vedení									
005	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením kvy	KUS	2,000	0,000	0,000	960,00		1 920,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
006	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsně	M	20,000	0,000	0,000	48,00		960,00
007	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	20,000	0,000	0,000	36,00		720,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

06/2022

Měna: CZK


Přádk	Kód	Název	M.j.	Množství		Zbývá	Odbýt	
				Celkové množství	Předchozí období		Jednotkový	Celkem za období
008	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového neb.	M2	300,000	0,000	0,000	18,00	5 400,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
009	012002000	Geodetické práce	KPL	1,000	0,000	0,000	4 000,00	4 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště						
010	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	0,000	0,000	10 000,00	10 000,00
	02	ul. Na Lukách						
	HSY	Práce a dodávky HSY						
	1	Zemní práce						
001	113154333	Frézování živičného krytů tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000.	KPL	1,000	0,000	0,000	32 400,00	32 400,00
	5	Komunikace pozemní						
002	57214111R	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	10,000	0,000	0,000	1 700,00	17 000,00
003	573231108	Posťik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	1 800,000	0,000	0,000	12,96	23 328,00
004	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 50 mm š do 3 m z	M2	1 800,000	0,000	0,000	270,00	486 000,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
005	919122121	Těsnění spár závlakovou za tepla pro kornůky š 15 mm hl 25 mm s těsn.	M	100,000	0,000	0,000	48,00	4 800,00
007	919735111	Řezání stávajícího živičného krytů hl do 50 mm	M	100,000	0,000	0,000	36,00	3 600,00
008	938909331	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového net	M2	1 800,000	0,000	0,000	5,00	9 000,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
009	012002000	Geodetické práce	KPL	1,000	0,000	0,000	22 000,00	22 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště						
010	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	0,000	0,000	10 000,00	10 000,00
011	034303000	Dopravní značení na staveništi	KPL	1,000	0,000	0,000	5 000,00	5 000,00
							Celkem	1 020 857,05

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

06/2022

Měna: CZK

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství		Odbýt			
				Celkové množství	Předchozí období	Zbývá	Jednotkový	Celkem za období	



DODAVATEL

Karel Mozárnyk
HERKUL a.s.
IČ: 230 01 634, IČ: CZ00000063
Sídlo: Pohořanů z.č. 439 Písek, 391 01, Písek

ODBERATEL

Datum: 17.6.2022

Jméno:

Podpis:

Datum: 17.6.2022

Jméno:

Podpis:

PROTOKOL



o předání a převzetí provedených prací

list č. 1 / 1

Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
Průmyslová 228, 435 21 - OBRNICE

Prováděcí závod : **HERKUL a.s. - Úsek realizace - Útvar výroby hmot - Vecko Ondřej**

Objednatel : **Město LOM**
nám. Republiky 13, 435 11 - LOM U MOSTU
IČO: 00266035, DIČ: CZ0026035

Hospodářská smlouva číslo : **220121013**

Stavba/objekt: Zakázkové číslo zhotovitele : **07/220121013**

Název **Oprava místních komunikací v r. 2022 - ul. Libkovičká, ul. Na Lukách**

Celková hodnota provedených prací :

Sazba DPH	Základ	Daň	Cena s daní..
21%	1 020 857,05	214 379,98	1 235 237,03
Celkem:	1 020 857,05	214 379,98	1 235 237,03

Popis provedených prací :

Prohlídkou provedených prací bylo zjištěno, že práce odpovídají schválené dokumentaci a jsou v souladu se smluvními podmínkami

Soupis zjištěných vad a nedodělků :

BEZ VAD A NEDODĚLKŮ

Termín odstranění vad a nedodělků :

Záruční doba se stanovuje na:

Přejímací řízení bylo zahájeno: **17.6. 2022**

Na základě výsledků přejímacího řízení objednatel provedené práce přijímá do správy a udržování.



Karel Melzer

Za zhotovitele: Jméno:

Podpis:

Datum: **17.6. 2022**

Za objednatele: Jméno:

Podpis:

Datum: **17. 06. 2022**