

Harmonogram výstavby: Novostavba mateřské školy Dřínov

Rok	2024																2025													
Druh práce / týdny	4 týdny				5 týdnů				4 týdny				4 týdny				5 týdnů				4 týdny				2,5 týdne					
Spodní stavba - 1a																														
Vrchní stavba - 1b																														
ZTI - vrchní stavba - 1c																														
Elektroinstalace - 1d																														
Ústřední vytápění - 1e																														
Vzduchotechnika - 1f																														
Fotovoltaická elektrárna - 1h																														
Opěrná zeď a oplocení - 2a																														
Okapový chodník - 2b																														
Komunikace pro pěší, betonový žlab, vstupy, terasa - 2c																														
Komunikace vozidlové - 2d																														
Vodovodní přípojka - 3a																														
Přípojka tlakové kanalizace - 3b																														
Vodovod - 4a																														
Kanalizace splašková - 4b																														
Kanalizace dešťová - 4c																														
Sadové úpravy - 5																														
Měsíční fakturace	720 497,00 Kč				5 944 104,00 Kč				4 322 985,00 Kč				720 497,00 Kč				1 080 746,00 Kč				3 422 364,00 Kč				1 440 995,00 Kč				17 652 188,00 Kč	Cena celkem vč. DPH 21%
Předání objednateli k užívání 200 den od předání staveniště	28 dní				35 dní				28 dní				28 dní				35 dní				28 dní				18 dní				200 dní	Celková doba realizace

PILA MARTINICE s.r.o. 
Šimínský mlýn 28
262 72 Martinice - Břežany
IČ: 248 15 799 DIČ: CZ24815799
tel./fax: +420 318 683 67
e-mail: pila.martinice@pilamartinice.cz

1. MARTINICE dle 8. 10. 2024
Ing. BOŘEK ZIGMUND, VEDOUCE