

Stavba: **HŘBITOV NOVOSEDLICE-OPRAVA CEST 2.ETAPA**

# **DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE DANÉ STAVBY**

Na základě prováděného technického dozoru investora na akci  
**„HŘBITOV- NOVOSEDLICE-OPRAVA CEST  
2.ETAPA“**, prováděné firmou TELKONT s.r.o. podávám odůvodnění pro  
vícepráce spojené s danou akcí.

## **VÍCEPRÁCE**

1. Z důvodu změny výměr uložení betonové zámkové dlažby a osazení betonových obrub bylo nutné tyto chybějící stavební práce přesně specifikovat a následně ocenit dle URS.
2. Z důvodu dodatečného ohraničení zámkové betonové dlažby, vznikl meziprostor mezi betonovým obrubníkem a žulovými obrubami hrobů, který se musel vyplnit kačirkem včetně podkladní geotextílie bylo nutné tyto chybějící stavební práce přesně specifikovat a následně ocenit dle URS.
3. Z důvodu spádových poměrů a nutnosti dodatečné montáže dešťových a odtokových žlabů ve vjezdu na hřbitov, bylo nutné tyto chybějící stavební práce přesně specifikovat a následně ocenit dle URS.
4. Z důvodu nevyhovujícího stavu uložení obrub u památníků padlých hrdinů a zasahujícího kořenového systému stromů bylo nutné stromy pokácet a vytrhat kořeny, následně byly opraveny vyvrácené žulové obruby, bylo nutné tyto chybějící stavební práce přesně specifikovat a následně ocenit dle URS.
5. Z důvodu vhodného odvětrávání stávající budovy bylo nutné realizovat okapový chodníček s nopovou fólií a kačirkem, dále bylo nutné vyměnit jednu kanalizační šachtu, která byla nevyhovující a nerevidovatelná. Proto bylo nutné tyto chybějící stavební práce přesně specifikovat a následně ocenit dle URS.
6. Dále bylo nutné opravit betonový stupeň a odvodnění střechy budovy do sousední strže.



## MÉNĚPRÁCE

1. Z důvodu změny rozsahu dodaného materiálu a komponentů stavby, vznikly investory méně práce.

- Odpočet šterkové vrstvy u objektu včetně práce
- Odpočet betonových zahradních obrubníků z důvodu zvětšení plochy až ke hrobům v přední části.



**DIOMONTA, s.r.o.**

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02359031, DIČ: CZ02359031

Tel.: +420 773 488 880 ③

V Praze dne 05.03.2024

Ing. František Martinec