



Dodatečná informace na základě dotazu uchazeče **ze dne 15.6.2021**

Dotaz č. 1:

Požadovaná vnitřní výška modulů: Pro školky je předepsána vnitřní výška 3,00 m, ale zároveň se povoluje její snížení až na 2,50 m při dodržení objemu místnosti 12 m³ na jedno dítě (§ 49 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Pokud platí plocha místnosti 108 m², pak bude stačit vnitřní výška cca 2,67 m. Je přípustné vnitřní výšku modulu adekvátně snížit?

Odpověď:

Požadujeme dodržet světlou výšku 3,00 m.

Dotaz č. 2:

Požadované rozměry modulů: Navržený objekt je do požadovaného celku sestaven z 13 ks prostorových modulů o rozměru 3,01 x 11,00 x 3,50 m. Je přípustné rozdělení objektu do dvou sad 13 ks prostorových modulů s délkou 5,00 a 6,00 m (šířka a výška nezměněna)?

Odpověď:

Z důvodu prostorové čistoty a navrženého uspořádání požadujeme dodržet sestavení objektu z 13 kontejnerů dle studie.

Dotaz č. 3:

Hodnoty součinitele prostupu tepla: Ve studii jsou předepsány skladby konstrukcí včetně vlastností izolací, ale nejsou zde uvedeny požadované hodnoty součinitele prostupu tepla „U“. Prosím o sdělení požadované hodnoty pro podlahu, stěny a strop.

Odpověď:

Hodnoty součinitele prostupu tepla musí vyhovovat příslušným normám, aby bylo možné získat stavební povolení a následně stavbu kolaudovat.

Vítězslav Kaliba, v.r.