

# Zjišťovací protokol o provedených pracích

za sledované období od 22.3.2024 do 22.4.2024

**Stavba :** Prodloužení kanalizačního řadu  
Bříšťany

**Zhotovitel :** NADOZ, s.r.o.  
24  
50901 Nová Paka-Kumburský Újezd

IČO : 49283171  
DIČ : CZ49283171

**Objednatel :** OBEC BŘÍŠŤANY  
130  
50801 Bříšťany

IČO : 00578258  
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	733 761,20	0,00	374 109,18	359 652,03
DPH	21 %	154 089,85	0,00	78 562,93	75 526,93
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>887 851,05</b>	<b>0,00</b>	<b>452 672,11</b>	<b>435 178,96</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech

  
Tel. 493 722 515  
Kumburský Újezd 24, 509 07 Nová Paka  
IČO 492 83 171 DIČ CZ49283171  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	315 317,56	0,00	157 658,78	157 658,78
5	Komunikace	21 311,70	0,00	21 311,70	0,00
8	Trubní vedení	287 403,64	0,00	169 751,00	117 652,64
91	Doplňující práce na komunikaci	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
99	Staveništní přesun hmot	10 364,77	0,00	5 915,00	4 449,77
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 992,39	0,00	2 996,20	2 996,20
VN	Vedlejší náklady	32 953,00	0,00	16 476,50	16 476,50
871	Odbočky k nemovitostem	59 228,14	0,00	0,00	59 228,14

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	22.3.2024	22.4.2024
Stavba:	Bříšťany	Prodloužení kanalizačního řadu		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>315 317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>157 658,78</b>	<b>157 658,78</b>
1	112 10-1123.R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	271,50	271,50 1,00000	0,00 0,00000	135,75 0,50000	135,75 0,50000
2	112 10-1121.R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	86,50	865,00 10,00000	0,00 0,00000	432,50 5,00000	432,50 5,00000
3	162 20-1423.R00 Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	445,00	445,00 1,00000	0,00 0,00000	222,50 0,50000	222,50 0,50000
4	162 20-1421.R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	65,50	655,00 10,00000	0,00 0,00000	327,50 5,00000	327,50 5,00000
5	162 30-1907.R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 70cm	kus	43,05	43,05 1,00000	0,00 0,00000	21,53 0,50000	21,53 0,50000
6	162 30-1905.R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	4,10	41,00 10,00000	0,00 0,00000	20,50 5,00000	20,50 5,00000
7	113 10-8310.R00 Odstarnění asfaltové vrstvy pl.do 50m2tl.10cm	m2	230,00	1 725,00 7,50000	0,00 0,00000	862,50 3,75000	862,50 3,75000
8	113 10-7530.R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	646,00	4 845,00 7,50000	0,00 0,00000	2 422,50 3,75000	2 422,50 3,75000
9	132 20-1111.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	303,50	51 725,51 170,43000	0,00 0,00000	25 862,75 85,21500	25 862,75 85,21500
10	132 20-1119.R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	98,00	11 330,76 115,62000	0,00 0,00000	5 665,38 57,81000	5 665,38 57,81000
11	133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1 676,00	22 835,50 13,62500	0,00 0,00000	11 417,75 6,81250	11 417,75 6,81250
12	133 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	239,50	2 175,46 9,08333	0,00 0,00000	1 087,73 4,54167	1 087,73 4,54167
13	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	1 475,00	4 425,00 3,00000	0,00 0,00000	2 212,50 1,50000	2 212,50 1,50000
14	120 00-1101.R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	709,00	3 545,00 5,00000	0,00 0,00000	1 772,50 2,50000	1 772,50 2,50000
15	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	308,00	20 355,72 66,09000	0,00 0,00000	10 177,86 33,04500	10 177,86 33,04500
16	162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	296,50	19 595,69 66,09000	0,00 0,00000	9 797,84 33,04500	9 797,84 33,04500
17	162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	23,90	31 576,68 1 321,20000	0,00 0,00000	15 788,34 660,60000	15 788,34 660,60000
18	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny	m3	19,30	1 275,54 66,09000	0,00 0,00000	637,77 33,04500	637,77 33,04500
19	162 70-2199.R00 Poplatek za skládku	t	200,00	22 470,60 112,35300	0,00 0,00000	11 235,30 56,17650	11 235,30 56,17650
20	175 10-1101.R00 Obsyp potrubí a šachty bez prohození sypaniny	m3	683,00	40 016,97 58,59000	0,00 0,00000	20 008,49 29,29500	20 008,49 29,29500
21	583-37310 Štěrkopísek frakce 0-4mm	T	310,00	33 601,37 108,39150	0,00 0,00000	16 800,68 54,19575	16 800,68 54,19575
22	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, 0/32, v komunikaci	m3	144,50	1 083,75 7,50000	0,00 0,00000	541,88 3,75000	541,88 3,75000
23	583-417043R Kamenivo drcené frakce 0/32 A Pardubický kraj	t	400,00	5 550,00 13,87500	0,00 0,00000	2 775,00 6,93750	2 775,00 6,93750
24	174 10-0010.RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	197,50	23 292,16 117,93500	0,00 0,00000	11 646,08 58,96750	11 646,08 58,96750
25	181 30-1101.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	55,90	11 571,30 207,00000	0,00 0,00000	5 785,65 103,50000	5 785,65 103,50000
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>21 311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21 311,70</b>	<b>0,00</b>
26	566 90-3111.R00 Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	985,00	2 186,70 2,22000	0,00 0,00000	2 186,70 2,22000	0,00 0,00000
27	566 01	soubor	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00

	Příprava před asfaltováním		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
28	566 02 t	7 800,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00
	Zaasfaltování		1,87500	0,00000	1,87500	0,00000
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>		<b>287 403,64</b>	<b>0,00</b>	<b>169 751,00</b>	<b>117 652,64</b>
29	871 37-3121.R00 m	55,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300		76,00000	0,00000	76,00000	0,00000
30	286-144825R kus	6 070,00	78 910,00	0,00	78 910,00	0,00
	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID BP SN 10 250x6000mm		13,00000	0,00000	13,00000	0,00000
31	871 31-3121.R00 m	34,80	348,00	0,00	348,00	0,00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150		10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
32	286-144821R kus	2 610,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00
	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID BP SN 10 160x6000mm		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
33	877 36-3123.R00 kus	127,50	255,00	0,00	255,00	0,00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
34	286-5447003R kus	2 105,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00
	Odbočka kanal. PP ULTRA-SOLID SN8-16 D 250/160 45°		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
35	894 41-2312.RAA kus	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00
	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 1,9m		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
36	894 43-2112.R00 kus	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
37	894 43-1221.RAA kus	7 095,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00
	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, p		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
38	894 43-1112.R00 kus	668,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00
	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
39	894 01 kus	11 495,00	11 495,00	0,00	11 495,00	0,00
	Šachta TEGRA 600 dno KG 600 x 250 90°		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
40	894 02 kus	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00
	Šachta TEGRA 600 dno KG 600 x 250 přímé		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
41	894 03 kus	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	Napojení na stávající kanalizaci		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
42	894 43-1112.R00 kus	668,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00
	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
43	894 43-2112.R00 kus	620,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
44	894 04 kus	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	Demontáž a opět.montáž podz.hydrantu		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>10 364,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>4 449,77</b>
66	998 27-6101.R00 t	84,50	10 364,77	0,00	5 915,00	4 449,77
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		122,66000	0,00000	70,00000	52,66000
<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>		<b>5 992,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996,20</b>	<b>2 996,20</b>
67	979 08-8212.R00 t	116,00	860,72	0,00	430,36	430,36
	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.		7,42000	0,00000	3,71000	3,71000
68	979 08-3513.R00 t	100,50	745,71	0,00	372,86	372,86
	Vodorovné přemístění sutí do 1 km		7,42000	0,00000	3,71000	3,71000
69	979 08-3519.R00 t	9,60	2 065,73	0,00	1 032,86	1 032,86
	Příplatek za dalších 1000 m		215,18000	0,00000	107,59000	107,59000
70	979 09-3111.R00 t	12,70	94,23	0,00	47,12	47,12
	Uložení sutí na skládku bez zhutnění		7,42000	0,00000	3,71000	3,71000
71	979 01 t	300,00	2 226,00	0,00	1 113,00	1 113,00
	Poplatek za skládku		7,42000	0,00000	3,71000	3,71000
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>		<b>32 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 476,50</b>	<b>16 476,50</b>
72	VN 1 %	7 570,00	7 570,00	0,00	3 785,00	3 785,00
	Mimostaveništní doprava		1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
73	VN 2 %	7 570,00	7 570,00	0,00	3 785,00	3 785,00
	Kompletační činnost		1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
74	VN 3 %	7 570,00	1 514,00	0,00	757,00	757,00
	Dopravní značení		0,20000	0,00000	0,10000	0,10000
75	VN 4 soubor	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	Vytyčení podzemních sítí		1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
76	VN 5 soubor	6 500,00	6 500,00	0,00	3 250,00	3 250,00
	Vyjádření odb.dopr. , SÚS a PČR včetně poplatku		1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
77	VN 6 %	7 570,00	5 299,00	0,00	2 649,50	2 649,50

Zařízení staveniště

0,70000

0,00000

0,35000

0,35000

