

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel IČO 25171747 DIČ CZ25171747 ZAKOM s.r.o. Za Nádražím 2654 397 01 Písek		Faktura číslo 743/2023 Kontrolní symbol HS - objednávka číslo	
Peněžní ústav KB Písek Číslo účtu 7573610297 / 0100		ODBĚRATEL OBEC OSLOV Oslov 86 398 35 OSLOV	
Dodavatel je registrován pod značkou odd. C vložka 7678 u Kraj.soudu v Č. Budějovicích		IČO 00249955 DIČ CZ00249955	
		Den splatnosti 30 dnů od doručení Forma úhrady Převodem Den vystavení faktury 20. 12. 2023 Dat.uskut. zdaň.plnění 20. 12. 2023	

Označení dodávky	Množství	Cena bez DPH	DPH v %	Celkem Kč s DPH
------------------	----------	--------------	---------	-----------------

Na základě SOD ze dne 11.10.2023 na realizaci díla „Prodloužení dešťové kanalizace v Oslově“ účtujeme Vám za provedené práce dle rozpisu:


- cena celkem za realizaci díla bez DPH

1 298 071,89 Kč

	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
	1 298 071,89	21%	272 595,10	1 570 666,99
cena celkem				

K úhradě celkem	1 570 666,99 Kč
------------------------	------------------------


 Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
 tel.: 382 214 601, tel./fax 382 212 904
 IČO: 25171747 DIČ: CZ25171747



Zach

 Fakturoval

 razítko a podpis

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,05 %.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 23-0321
 Stavba: Prodloužení dešťové kanalizace v Oslově na pozemcích p.č.1006/1, 66/1, 1005/4, 1005/2, 1005/5 a 79/9 k.ú.Oslov

Město: 827 21 11
 Město: k.ú.Oslov
 Datum: 22.09.2023

Obec: Obec Oslov
 IČO: 25171747
 DIČ: CZ25171747

Zakom s.r.o., Za nádražím 2654, 39701 Písek

Projektant: Vlastimil Šilhan, Chrást 4, Pivkovice

Zpracovatel:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH		1 298 071,89
Cena s DPH		1 570 666,99
v		CZK


ZAKOM s.r.o.
 Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
 tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
 IČO: 25171747 : DIČ: CZ25171747

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

23-0321
Stavba: Prodloužení dešťové kanalizace v Oslově na pozemcích p.č.1006/1, 66/1, 1005/4, 1005/2, 1005/5 a 79/9
 k.ú.Oslov
 místo: k.ú.Oslov Datum: 22.09.2023
 popis: Obec Oslov Projektant: Vlastimil Šilhan, Chrást 4,
 Pivkovice
 objednatel: ZAKOM s.r.o., Za nádražím 2654, 39701 Písek Úprava: 01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 298 071,89	1 570 666,99	
01	Dešťová kanalizace PP DN 400 - délka 93,45m	1 223 071,89	1 479 916,99	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	75 000,00	90 750,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

Kanalizační objekt s délkou 93,45m, PP DN 400, k.ú. Oslov, obec Oslov

Umístění

01 - Dešťová kanalizace PP DN 400 - délka 93,45m

POS

827 21 11

Míst.

k.ú. Oslov

Zadavatel

Obec Oslov

Objednatel

ZAKOM s.r.o., Za nádražím 2654, 39701 Písek

Projektant

Vlastimil Šilhan, Chrást 4, Pítkovice

Zpracovatel

Podpis

Cena bez DPH

1 223 071,89

Popis práce

Kanalizační

Práce

veřejná

Práce

1 223 071,89

21,14%

257 667,09

Práce

0,00

18,00%

220,14

Cena s DPH

v CZK

1 479 916,99

 **ZAKOM s.r.o.**
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a výstavba kanalizace v ul. Na nádraží, Písek
 číslo: 102/15 a 2654/15

01 - Dešťová kanalizace PP DN 400 - délka 93,45m

Místo: k.ú.Oslov

22.09.2023

Zadavatel: Obec Oslov

Projektant: Vlastimil Šilhan,
Chrát 4, Pivkovice

Objednatel: ZAKOM s.r.o., Za nádražím 2654, 39701 Písek

Org. číslo:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

1 223 071,89

Náklady stavby celkem

1 223 071,89

HSV - Práce a dodávky HSV

309 242,03

1 - Zemní práce

5 140,00

2 - Zakládání

3 457,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 682,47

4 - Vodorovné konstrukce

239 969,31

5 - Komunikace pozemní

399 552,81

8 - Trubní vedení

39 002,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 955,79

997 - Přesun sutě

100 069,71

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení dešťové kanalizace v Oslovu na pozemcích o č. 1006/1, 1007/1, 1005/4 a 1002/1, katastrální území: Oslov

Objekt:

01 - Dešťová kanalizace PP DN 400 - délka 93,45m

Investor:

k.ú.Oslov

22.09.2023

Zadavatel:

Obec Oslov

Stavba:

Vlastimil Šilhan,
Chrást 4, Pivkovice

Autorem:

ZAKOM s.r.o., Za nádražím 2654, 39701 Písek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 223 071,89	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 223 071,89	
D 1 Zemní práce							309 242,03	
1	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	110,240	75,00	8 268,00	CS ÚRS 2023 01
(54,06-3,74)*2*1+(2-1)*2+2*0,6+(7-1)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					110,240			
2	K	113107531	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	110,240	257,00	28 331,68	CS ÚRS 2023 01
(54,06-3,74)*2*1+(2-1)*2+2*0,8+(7-1)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					110,240			
3	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	151,296	99,00	14 978,30	CS ÚRS 2023 01
(54,06-3,74)*2*1,4+(2,4-1,4)*2,4+2*1,2+(7-1,4)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					151,296			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	56,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
5*20" část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					100,000			
5	K	11520150R	Dočasná čerpací jímka, po dokončení odstranění	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
1" část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					1,000			
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,200	285,00	342,00	CS ÚRS 2023 01
1,2" část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					1,200			
7	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,200	368,00	441,60	CS ÚRS 2023 01
1,2" část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					1,200			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	265,00	1 590,00	CS ÚRS 2023 01
1,2*5" část PD D.1.2 - čís. přílohy 2					6,000			
9	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	45,980	52,00	2 390,96	CS ÚRS 2023 01
3,74*1					3,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(93,45-54,21-1)*1 2*2 Součet část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		38,240 4,000 45,980			
10	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,400	1 280,00	3 072,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	132254203	2*0,8*1,5 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 /příloha žlabu Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	2,400 70,831	512,00	36 265,47	CS ÚRS 2023 01
			0,75*1*(0,83+0,1)*0,5 (3,88-0,75)*1*(1,03+0,83)*0,5 (16,69-3,88)*1*(1,18+1,03)*0,5 (30,98-16,69)*1*(1,29+1,18)*0,5 (43,45-30,98)*1*(1,94+1,29)*0,5 (48,48-43,45)*1*(1,98+1,94)*0,5 (54,06-48,48)*1*(1,84+1,98)*0,5 (62,12-54,06)*1*(1,61+1,84)*0,5 (81,47-62,12)*1*(1,37+1,61)*0,5 (88,45-81,47)*1*(1,22+1,37)*0,5 (93,45-88,45)*1*(1,32+1,22)*0,5 (2-1)*2*(1,94-0,42) (2*2-1)*1*(1,32-0,2) -102,64*1*0,42*odpočet odstraněných vrstev komunikace -(3,74*1+93,45-54,21)*1*0,2*odpočet sejmuté omíčky Součet část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 88,539*0,8*80% celkového objemu výkopu		0,349 2,911 14,155 17,648 20,139 9,859 10,658 13,904 28,832 9,039 6,350 3,040 3,360 -43,109 -8,596 88,539 70,831			
12	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	8,854	842,00	7 455,07	CS ÚRS 2023 01
			0,75*1*(0,83+0,1)*0,5 (3,88-0,75)*1*(1,03+0,83)*0,5 (16,69-3,88)*1*(1,18+1,03)*0,5 (30,98-16,69)*1*(1,29+1,18)*0,5 (43,45-30,98)*1*(1,94+1,29)*0,5 (48,48-43,45)*1*(1,98+1,94)*0,5 (54,06-48,48)*1*(1,84+1,98)*0,5 (62,12-54,06)*1*(1,61+1,84)*0,5 (81,47-62,12)*1*(1,37+1,61)*0,5 (88,45-81,47)*1*(1,22+1,37)*0,5 (93,45-88,45)*1*(1,32+1,22)*0,5 (2-1)*2*(1,94-0,42) (2*2-1)*1*(1,32-0,2) -102,64*1*0,42*odpočet odstraněných vrstev komunikace -(3,74*1+93,45-54,21)*1*0,2*odpočet sejmuté omíčky Součet část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 88,539*0,1*10% celkového objemu výkopu		0,349 2,911 14,155 17,648 20,139 9,859 10,658 13,904 28,832 9,039 6,350 3,040 3,360 -43,109 -8,596 88,539 8,854			
13	K	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	8,854	1 270,00	11 244,58	CS ÚRS 2023 01
			0,75*1*(0,83+0,1)*0,5 (3,88-0,75)*1*(1,03+0,83)*0,5 (16,69-3,88)*1*(1,18+1,03)*0,5 (30,98-16,69)*1*(1,29+1,18)*0,5 (43,45-30,98)*1*(1,94+1,29)*0,5 (48,48-43,45)*1*(1,98+1,94)*0,5 (54,06-48,48)*1*(1,84+1,98)*0,5 (62,12-54,06)*1*(1,61+1,84)*0,5 (81,47-62,12)*1*(1,37+1,61)*0,5 (88,45-81,47)*1*(1,22+1,37)*0,5 (93,45-88,45)*1*(1,32+1,22)*0,5 (2-1)*2*(1,94-0,42) (2*2-1)*1*(1,32-0,2) -102,64*1*0,42*odpočet odstraněných vrstev komunikace -(3,74*1+93,45-54,21)*1*0,2*odpočet sejmuté omíčky Součet část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 88,539*0,1*10% celkového objemu výkopu		0,349 2,911 14,155 17,648 20,139 9,859 10,658 13,904 28,832 9,039 6,350 3,040 3,360 -43,109 -8,596 88,539 3,854			
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	37,240	389,00	14 486,36	CS ÚRS 2023 01
15	K	151811131	4*1*(1,48+1,97+1,84+1,83+1,92+1,91-0,2-0,42*5)+2*1*1,32 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	37,240 223,856	127,00	28 429,71	CS ÚRS 2023 01
			(30,98-16,69)*2*(1,29+1,18)*0,5 (43,45-30,98-2)*2*(1,94+1,29)*0,5 (48,48-43,45)*2*(1,98+1,94)*0,5 (54,06-48,48)*2*(1,84+1,98)*0,5 (62,12-54,06)*2*(1,61+1,84)*0,5 (81,47-62,12)*2*(1,37+1,61)*0,5 (88,45-81,47)*2*(1,22+1,37)*0,5 (93,45-88,45-1)*2*(1,32+1,22)*0,5		35,296 33,818 19,718 21,316 27,807 57,663 18,078 10,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet část PD D. 1.2 - čís. přílohy 2		223,856			
16	K	15181132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	13,040	178,00	2 321,12	CS ÚRS 2023 01
			2*2*(1,94+1,32) část PD D. 1.2 - čís. přílohy 2		13,040			
17	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	223,856	65,00	19 027,76	CS ÚRS 2023 01
			(30,98-16,69)*2*(1,29+1,18)*0,5		35,296			
			(43,45-30,98-2)*2*(1,94+1,29)*0,5		33,818			
			(48,48-43,45)*2*(1,98+1,94)*0,5		19,718			
			(54,06-48,48)*2*(1,84+1,98)*0,5		21,316			
			(62,12-54,06)*2*(1,61+1,84)*0,5		27,807			
			(81,47-62,12)*2*(1,37+1,61)*0,5		57,663			
			(88,45-81,47)*2*(1,22+1,37)*0,5		18,078			
			(93,45-88,45-1)*2*(1,32+1,22)*0,5		10,160			
			Součet část PD D. 1.2 - čís. přílohy 2		223,856			
18	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	13,040	97,00	1 264,88	CS ÚRS 2023 01
			2*2*(1,94+1,32) část PD D. 1.2 - čís. přílohy 2		13,040			
19	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	24,838	74,00	1 838,01	CS ÚRS 2023 01
			12,419*na meziskladku pro zpětný zásyp		12,419			
			12,419*z meziskladky ke zpětnému zásypu		12,419			
			Součet		24,838			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,812	208,00	12 648,90	CS ÚRS 2023 01
			2,4+70,831+8,854*2-12,419-17,708 položky dílu 1		60,812			
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 128,420	12,00	25 541,04	CS ÚRS 2023 01
			2,4+70,831+8,854*2-12,419-17,708 položky dílu 1		60,812			
			60,812*35 Přepočtené koeficientem množství		2 128,420			
22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,708	208,00	3 683,26	CS ÚRS 2023 01
			8,854*2 položky dílu 1		17,708			
23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	619,780	12,00	7 437,36	CS ÚRS 2023 01
			8,854*2 položky dílu 1		17,708			
			17,708*35 Přepočtené koeficientem množství		619,780			
24	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,419	125,00	1 552,38	CS ÚRS 2023 01
			12,419*z meziskladky ke zpětnému zásypu		12,419			
25	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	78,520	113,00	8 872,76	CS ÚRS 2023 01
			2,4+70,831+8,854*2-12,419 položky dílu 1		78,520			
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameny zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	157,040	100,00	15 704,00	CS ÚRS 2023 01
			2,4+70,831+8,854*2-12,419 položky dílu 1		78,520			
			78,52*2 Přepočtené koeficientem množství		157,040			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,419	137,00	1 701,40	CS ÚRS 2023 01
			2,4+70,831+8,854+8,854 celkový objem výkopu		90,939			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-93,45*1*0,1-3,3*0,8*0,1*odpočet lože		-9,609			
			-(93,45-1,2-0,62)*1*0,7-3,3*0,8*0,7*odpočet obsypu a obetonování potrubí		-65,989			
			-pi*0,62*0,62*(1,94+1,32-0,42*2)*objem šachet		-2,922			
			Součet část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		12,419			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	29,970	189,00	5 664,33	CS ÚRS 2023 01
			(93,45-43,45)*(1*0,7-pi*0,2*0,2)+3,3*(0,8*0,5-pi*0,08*0,08)*část PD D.1.2 - čis. přílohy 2	t	29,970			
29	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4		59,940	367,00	21 997,98	CS ÚRS 2023 01
			29,97*2 *Přepočtené koeficientem množství		59,940			
30	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	45,980	66,00	3 034,68	CS ÚRS 2023 01
			3,74*1		3,740			
			(93,45-54,21-1)*1		38,240			
			2*2		4,000			
			Součet část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		45,980			
31	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,980	18,00	827,64	CS ÚRS 2023 01
			3,74*1		3,740			
			(93,45-54,21-1)*1		38,240			
			2*2		4,000			
			Součet část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		45,980			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,920	140,00	128,80	CS ÚRS 2023 01
			45,98*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,920			
33	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	16,000	600,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 01
			16*část PD C. - čis. přílohy 3		16,000			
							5 140,00	
	D	2	Zakládání					
34	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperořovaná 360° DN 100	m	20,000	257,00	5 140,00	CS ÚRS 2023 01
			20*část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		20,000			
							3 457,65	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
35	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	93,450	37,00	3 457,65	CS ÚRS 2023 01
			93,45*část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		93,450			
							41 682,47	
	D	4	Vodorovné konstrukce					
36	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,800	1 190,00	952,00	CS ÚRS 2023 01
			2*2*0,1*2*část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		0,800			
37	K	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,000	153,00	459,00	CS ÚRS 2023 01
			2*1,5*část PD C. - čis. přílohy 3		3,000			
38	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,264	1 446,00	7 611,74	CS ÚRS 2023 01
			(93,45-43,45)*1*0,1+3,3*0,8*0,1*část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		5,264			
39	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	561,00	561,00	CS ÚRS 2023 01
			1*část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		1,000			
40	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2023 01
41	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	276,00	276,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2023 01
			1*část PD D.1.2 - čis. přílohy 2		1,000			
43	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	389,00	389,00	CS ÚRS 2023 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,800	2 960,00	2 368,00	CS ÚRS 2023 01
			2*2*0,12 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		0,800			
45	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	4,345	4 005,00	17 401,73	CS ÚRS 2023 01
			43,45*1*0,12 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		4,345			
46	K	465513427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	m2	3,000	3 560,00	10 680,00	CS ÚRS 2023 01
			2*1,5 část PD C - čís. přílohy 3		3,000			
D 5			Komunikace pozemní				239 969,31	
47	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním štěrku tl. 200 mm	m2	110,240	273,00	30 095,52	CS ÚRS 2023 01
			(54,06-3,74)*2*1+(2-1)*2+2*0,8+(7-1)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		110,240			
48	K	56690127r	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 120 mm	m2	110,240	460,00	50 710,40	
			(54,06-3,74)*2*1+(2-1)*2+2*0,8+(7-1)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		110,240			
49	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm	m2	151,296	514,00	77 766,14	CS ÚRS 2023 01
			(54,06-3,74)*2*1,4+(2,4-1,4)*2,4+2*1,2+(7-1,4)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		151,296			
50	K	57234111r	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16, po zhuštění tl. 60 mm	m2	151,296	490,00	74 135,04	
			(54,06-3,74)*2*1,4+(2,4-1,4)*2,4+2*1,2+(7-1,4)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		151,296			
51	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	302,592	24,00	7 262,21	CS ÚRS 2023 01
			(54,06-3,74)*2*1,4+(2,4-1,4)*2,4+2*1,2+(7-1,4)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		151,296			
			(54,06-3,74)*2*1,4+(2,4-1,4)*2,4+2*1,2+(7-1,4)*1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		151,296			
			Součet		302,592			
D 8			Trubní vedení				399 552,81	
52	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	3,300	820,00	2 706,00	CS ÚRS 2023 01
			3,3 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		3,300			
53	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400	m	93,450	190,00	17 755,50	CS ÚRS 2023 01
			93,45 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		93,450			
54	M	28617007	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10	m	2,030	2 846,00	5 777,38	CS ÚRS 2023 01
			2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		2,030			
55	M	28617015	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN10	m	6,090	2 462,00	14 993,58	CS ÚRS 2023 01
			6*1,015 Přepočtené koeficientem množství		6,090			
56	M	28617023	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN10	m	87,290	2 195,00	191 601,55	CS ÚRS 2023 01
			86*1,015 Přepočtené koeficientem množství		87,290			
57	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP šachtových vložek DN 150	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2023 01
			1 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		1,000			
58	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 150	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	3,000	257,00	771,00	CS ÚRS 2023 01
			3 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		3,000			
60	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2023 01
61	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2023 01
63	M	28617239	2*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 spojka přesuvná kanalizační PP DN 400	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	877390440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP šachtových vložek DN 400	kus	5,000	775,00	3 875,00	CS ÚRS 2023 01
65	M	28612254	5*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	4,000	1 898,00	7 592,00	CS ÚRS 2023 01
66	K	880101501	Napojení stávajícího PVC potrubí DN 400 do nové šachty 1*část PD C. - čís. přílohy 3	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
67	K	880101502	Uložení stávajícího vodovodního potrubí do PVC chráničky DN 150 1*část PD C. - čís. přílohy 3	m	1,000	1 250,00	1 250,00	
68	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
69	K	892421111	1*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	93,450	47,00	4 392,15	CS ÚRS 2023 01
70	K	894410101	93,45*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
71	M	59224038	2*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88, 5x23cm	kus	2,000	9 124,00	18 248,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2023 01
73	M	59224050	1*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 488,00	1 488,00	CS ÚRS 2023 01
74	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	1 235,00	1 235,00	CS ÚRS 2023 01
75	M	59224051	1*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2023 01
76	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	270,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
77	K	894410232	2+1*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	2,000	1 235,00	2 470,00	CS ÚRS 2023 01
78	M	59224312	2*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 konus šachetní betonový kapsově plastové stupadlo 100x62, 5x58cm	kus	2,000	2 648,00	5 296,00	CS ÚRS 2023 01
79	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	899104112	1*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	870,00	870,00	CS ÚRS 2023 01
81	M	55241014	1*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 01
82	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	CS ÚRS 2023 01
83	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	24,955	3 150,00	78 608,25	CS ÚRS 2023 01
84	K	899722113	43,45*(1*0,7*pi*0,2*0,2)*část PD D.1.2 - čís. přílohy 2 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	93,450	12,00	1 121,40	CS ÚRS 2023 01
85	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,381	3 560,00	1 356,36	CS ÚRS 2023 01
86	K	919732211	7*0,4*0,136*část PD C. - čís. přílohy 3 Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	119,840	96,00	11 504,64	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(54,06-3,74)*2+(2,4-1,4)*2+2*2+(7-1,4)*2+1*2 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		119,840			
87	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	119,840	118,00	14 141,12	CS ÚRS 2023 01
			(54,06-3,74)*2+(2,4-1,4)*2+2*2+(7-1,4)*2+1*2 část PD D.1.2 - čís. přílohy 2		119,840			
88	K	935114112	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %	m	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
			6 část PD C. - čís. přílohy 3		6,000		84 955,79	
	D	997	Přesun sutě					
89	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	101,083	43,00	4 346,57	CS ÚRS 2023 01
90	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 548,735	9,00	40 938,62	CS ÚRS 2023 01
			101,083*45 Přepočtené koeficientem množství		4 548,735		11 321,30	CS ÚRS 2023 01
91	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	101,083	112,00	11 321,30	CS ÚRS 2023 01
92	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	35,828	100,00	3 582,80	CS ÚRS 2023 01
93	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,970	150,00	4 795,50	CS ÚRS 2023 01
94	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	33,285	600,00	19 971,00	CS ÚRS 2023 01
							100 069,71	
	D	998	Přesun hmot					
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	225,891	443,00	100 069,71	CS ÚRS 2023 01