

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 6/2023
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Město Kladruby

sídlo: nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČO: 00259888
zastoupené: Hanou Floriánovou, starostkou
kontakt: tel.č. 604 880 420, starosta@kladruby.cz
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Firma (či jméno a příjmení):

sídlo:
IČO:
zastoupen/a:
kontakt: tel.č. 728 120 061
(dále jen „zhotovitel“)

Střechy Pospíchal s.r.o.

Zadní 202, 349 61 Kladruby
08320292
Markem Vyšínem, jednatelem
e-mail: strechypospichal@seznam.cz

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

Mezi smluvními stranami byla dne 04.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem:
„Oprava střešního pláště nemovitosti čp. 36, Kladruby “ (dále jen „SOD“).

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je navýšení objemu prací a zároveň ceny díla, a to na základě nepředvídatelných a při stavbě zjištěných skutečností, které nebyly uvedeny v původním položkovém rozpočtu stavby.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- a) Vícepracím – demontáž bednění střech pro doplnění tepelných izolací a zpětná montáž bednění střech v hodnotě 52.706,43 Kč bez DPH, viz. příložený soupis prací
- b) Vícepracím – nátěr klempířských konstrukcí atiky, barva, lemování oken se zateplením v hodnotě 4.811,10 Kč bez DPH, viz. příložený soupis prací

Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění díla. Z důvodu jiného rozměru oken na jižní straně objektu bylo nutné změnit rozměry lemování oken se zateplením. Prodloužení bylo způsobeno zpožděním dodávky předmětného materiálu. Doba plnění díla se prodlužuje do 16.10.2023.

3. Cena za dílo

3.1 Původní ujednání v SOD odst. 3 čl. 3.1 :

| | Cena v Kč bez DPH | 15 %DPH přenesená daňová povinnost | Cena celkem včetně DPH |
|-------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem | 850.486,49 | 127.572,97 | 978.059,46 |

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 57.517,53 Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
908.004,02 Kč bez DPH 136.200,60Kč 15%DPH cena celkem 1.044.204,62 Kč vč. DPH

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
4.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 6/2023 zůstávají v platnosti.

V Kladruzech dne 12.10.2023.....

V Kladruzech dne 12.10.2023.....



za stranu zhotovitele
Marek Vyšín, jednatel společnosti
Střechy Pospíchal s.r.o.



za stranu objednatele
Hana Floriánová, starostka
Město Kladruby

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (jen pro samotné vícepráce)