

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo

### „Snížení energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovicích“

Smlouva ze dne: 9. 1. 2018

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:**

**městys Maršovice**

se sídlem: Maršovice 89, 257 55 Maršovice  
**zastoupený: Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou**  
IČ: 00232181  
Tel.: 606 735 635  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 5621121/0100  
Telefon: 317 744 365  
E-mail: urad@mestysmarsovice.cz  
(dále jen **Objednatel**)

a

**Zhotovitel:**

**DS-DRYWALL s.r.o.**

se sídlem: Za hřištěm 302, 390 02 Tábor  
**zastoupený: David Šíp, jednatel**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Českých Budějovicích  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 107-037420217/0100  
IČ: 2234891  
DIČ: CZ2234891  
Telefon: 602612310  
E-mail: sip@ds-sadrokartony.cz  
(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních této smlouvy:

#### Článek II. Čas plnění

**bod 2.1 se ruší a nahrazuje ve znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

**2.1.1. Zahájení stavby**

**Dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín 20. 8. 2018**

**2.1.2. Dokončení díla – stavby**

**30. 10. 2018**

Důvodem změny termínu jsou stavební práce na stokách nové splaškové kanalizace městyse, které se vinou technicky náročného podloží v místech kdy procházejí kolem Kulturního zařízení v Maršovicích, značně opozdily. Kvůli nim nešlo realizovat na jednom místě dvě rozdílné stavby. Práce na stokách zde byla dokončena v polovině července 2018.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5°C, sněhová pokrývka - aj. objektivně brání řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Táboře dne 3. 8. 2018

V Maršovicích dne 3. 8. 2018

David Šíp  
IDS DRYWALL  
za zhotovitele  
IDS-DRYWALL s.r.o.  
Za Hřištěm 302 • 390 02 Tábor  
IČ: 02234891 tel.: 602 612 310

Bohumil Ježek  
Mgr Bohumil Ježek, starosta  
za objednatele

MĚSTYS MARŠOVICE  
Maršovice 89, 257 55 Maršovice  
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181  
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365  
- 3 -