

Dodatek č. 1

„Obnova vnějšího pláště kostela Sv. Bartoloměje v Pardubicích - Etapa I.“

smlouvy ze dne 18. 6. 2024

Smluvní strany

1. Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice

se sídlem: Kostelní 92, 530 02, Pardubice
IČO: 429 39 534

zastoupené: P. Janem Uhlířem, arciděkanem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Helena Kosová

(dále jen „objednatel“)

a

2. LOUČKA Pardubice s.r.o.

se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice – Rosice
IČO: 45537453
DIČ: CZ45537453

zastoupena: Ing. Loučka Radek- jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2024 podepsat.

Během další realizace stavby, konkrétně pak při opravě fasády bylo zjištěno hloubkové rozvolnění zdiva. Z tohoto důvodu bylo nutno zastavit práce a udělat průzkum dalších částí fasády za účelem zjištění rozsahu tohoto rozvolnění. Následně bude teprve možné stanovit optimální postup a pokračovat v pracích, důsledkem čehož vznikla nutnost prodloužit termín dokončení. Tyto skutečnosti zadavatel nemohl při zadání zakázky znát ani předpokládat.

Zhotovitel požaduje prodloužení doby realizace díla do 20. 12. 2024.

Jelikož se veřejná zakázka na stavební práce vztahuje na zákon o zadávání veřejných zakázek, objednatel souhlasil s prodloužením termínu v souladu s §222 odst. 6, kdy výše uvedená změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Objednatel dále souhlasí, že pokud v důsledku řešení vzniklé situace bude použit takový postup, který povede k navýšení celkové ceny, bude o takové změně sepsán dodatek, jehož přílohou budou změnové listy.

Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění (prodlužuje) doba realizace do 20. 12. 2024, tedy dochází ke změně článku II. Doba a místo plnění bod 3. takto

IV.

Termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě ~~16~~ **23** týdnů od převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Objednatel předá staveniště zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště od objednatele do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště. O převzetí staveniště zhotovitel bude proveden zápis.

Z důvodu čerpání **dotace na financování** předmětné akce a **nutnosti jejího následného** vyúčtování **nebude poslední den** lhůty plnění zároveň později než ~~31. 10. 2024~~ **20.12.2024**.

1. **Zahájení: červenec 2024**
2. **Dokončení: ~~31.10.2024~~ 20.12.2024**


Ostatní články smlouvy ze dne 18. 6. 2024 vyjma článku II. bodu 3 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 29. 10. 2024


V Pardubicích dne 29. 10. 2024



Za objednatele

P. Jan Uhlíř, arciděkan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ARCIDĚKANSTVÍ PARDUBICE
Kostelní 92, 530 02 Pardubice
Tel.: 605 219 634, IČ: 429 39 534



Za zhotovitele

Ing. Radek Loučka, jednatel společnosti

Biskupství královéhradecké schválilo dne 30.10. 2024

B.Hkoč.J. - 3344/2024



Mons. Jan, diecézní biskup