

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2023

Uzavřené podle paragrafu 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název Obec Rudice
Sídlo Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ 00280895
zastoupená: Roman Šebela, starosta
daňový režim: CZ00280895, nebude uplatňovat DPH
bankovní spojení: KB Blansko
č. účtu: 5322631/0100
(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, zn. 62660
zastoupený: Holík Luděk, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Soukup Libor
IČ: 28344804
DIČ: CZ28344804
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 261094404/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem smlouvy dohodly na změně bodu 3.2.2. Ostatní body a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny, přičemž důvodem změn je požadavek Zhotovitelem řádně odůvodněný (viz. samostatný zápis). Požadavek byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem – Schváleno usnesením č.2 zastupitelstva č. ZO 11-2023 ze dne 29.11.2023. Změna termínu dokončení díla do 19.12.2023.

Nové znění bodu 3.2.2:

3.2.2 Maximální Termín dokončení je 19. 12. 2023. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.

V Rudici, dne 4.12.2023


Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

V Březině dne 1.12.23

HOLÍK stav, s.r.o.
Stavební společnost
zemní práce, autodoprava
Březina 111, PSČ 679 05
Mobil: 606 730 142, info@holikstav.cz
IČ: 28344804, DIČ: CZ28344804
Za Zhotovitele:

HOLÍK stav, s.r.o.
Luděk Holík, jednatel

Rekonstrukce soc. zázemí objektu Dělnického domu Rudice

Odůvodnění prodloužení termínu plnění:

- 1) Omezení pracovní doby (soboty a neděle) soboty činí k 29.11.2023, 7 dnů
- 2) Omezení pracovní doby průměrně do 17 hodin o -1 hod (činí 30 prac. dnů x 4 dělníci = 120 hod = 10 dnů)
- 3) Dosespecifikace výrobků
- 4) Dosespecifikace materiálů
- 5) Dosespecifikace sanitárních příček
- 6) Vícepráce vyžádané objednatelem
- 7) Pozdní odsouhlasení dodaných vzorků

Specifikace víceprací:

- 1) Sekání podkladu skalního tělesa (zápis z 20., 21., 22. a 25.9.2023, činí průměrně 3 dny)
- 2) Bourání příček mezi technickou místností a WC muži včetně odvozu (zápis z 21.9.2023, činí 2/3 dne)
- 3) Hydroizolace (zápis z 12. s 13.10.2023, činí 2 dny)
- 4) Změny vodoinstalace, projekt (užitková voda) (zápis z 20.10.2023, činí 1 den)
- 5) Zapravení čela galerie (bude prováděno od 11.12.2023, činí 3 dny)

V Rudici dne^{1.12.23}

Za Zhotovitele:
HOLÍK stav, s.r.o.
Luděk Holík, jednatel

HOLÍK stav, s.r.o.
Stavební společnost
zemní práce, autodoprava
Březina 111, PSČ 679 05
Mobil: 606 732 442, Info@holikstav.cz
IČ: 28376804, DIČ: CZ28344804