

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021**  
**„Revitalizace zeleně v parku Švermova ulice Lahošť – II. vyhlášení“**,

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi níže uvedenými účastníky

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

- 1. objednatel: Obec Lahošť**  
IČ 002 66 426  
se sídlem: Obecní úřad, Švermova 22/1, 417 25 Lahošť  
zastoupen: Ing. Milanem Fáberou – starostou obce  
na straně jedné jako „**objednatel**“

a

- 2. zhotovitel: LESORS s.r.o.**  
IČ 28692403  
se sídlem Dubská 311/9, 41701 Dubí 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným .Krajským.. soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C vložka ...27121  
zastoupena panem/~~paní~~ Lukášem Orságem, jednatelem s.r.o.  
na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně též jako „**smluvní strany**“

tímto dodatkem se mění následující části původně uzavřené smlouvy takto:

**Článek 4.**  
**Doba plnění**

- 1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději 30.7.2021.**

Důvodem pro prodloužení původně určeného termínu pro splnění díla je skutečnost, že dodavatel sadebního materiálu potvrdil, že některé trvalky, keře a okrasné trávy by při vyzvednutí před 1.7. běžného roku neměly ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a následně by pak hrozilo jejich uhynutí, dodavatel by v takovém případě nemohl poskytnout záruku za kvalitu takto předčasně dodaných sazenic.

Dále na základě požadavku objednatele dochází k rozšíření původního sjednaného plnění o položky víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, přičemž se jedná o související úpravy vyrovnání terénu na celé ploše parku a doplnění a osazení silničních obrubníků na JV okraji parku.

V důsledku této změny se navyšuje původní předmět díla o více práce v hodnotě:

**102.668,80 Kč bez DPH**

21.560,49 Kč 21% DPH

Celkem o 124.229,25 Kč včetně DPH, což je změna v objemu 10,28% z původní hodnoty zakázky. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu smlouvy – o vícepráce potřebné k úplnému dokončení díla.

Dále bylo kontrolou položkového rozpočtu u původně uzavřené SoD zjištěno, že v rozpočtu omylem zůstaly dvě položky

a to položka č. 14 Vytýčení výsadby a autorský dozor v hodnotě 12.000,-Kč bez DPH

a položka č. 15 Zpracování projektové dokumentace v hodnotě 13.000,-Kč bez DPH.

Tyto položky nejsou předmětem plnění díla, dle uzavřené SoD a proto budou tímto dodatkem odečteny jako méně práce v celkové hodnotě – 25.000,- Kč bez DPH.


#### Článek 8.


##### Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo se sjednává jako smluvní a nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla:

Cena za provedení díla bez DPH	1.076.041,80 Kč
DPH 21%	225.968,78 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.302.010,58 Kč

V Lahošti, dne 16. 7. 2021

  
OBEC LAHOŠŤ  
Švermova 22  
417 25 LAHOŠŤ  
-1-  
objednatel  
Ing. Milan Fábera  
Starosta obce Lahošť

  
LESORS, s.r.o.  
Dělnická 1/9, Dubí  
TEL: 776 976 399  
IC: 28692403  
DIČ: CZ 28692403  
zhotovitel  
Lukáš Orság  
jednatel LESORS s.r.o.

Příloha: Oceněné položky prací a materiálu v rámci požadovaných víceprací