

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

Smlouva č. 28/17

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

1

Smluvní strany

Objednatel: Obec Holčovice

sídlo: Holčovice 44, 793 71 Holčovice
IČ: 00295990
DIČ: CZ00295990
zastoupený: Ing. Martin Hradil, starosta obce
telefon: +420 737 546 660
e-mail: starosta@obecholcovice.cz
bank. spojení: KB, a.s., č.ú. 5326771/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o.

sídlo: Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27771105
DIČ: CZ 27771105
zastoupený: Jiří Pokluda, jednatel společnosti
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 51369
telefon: +420 554 646 077
e-mail: info@oknataylor.cz
bank. spojení: KB, a.s., č.ú. 86-7094770277/0100
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.9.2022 smlouvu o dílo číslo 28/17, jejímž předmětem jsou stavební práce projektu: „**Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice**“ a dle zadávacích podmínek této zakázky. (dále též „dílo“).

V souladu s odstavcem 12.2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na sepsání tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 1, jejímž předmětem je změna termínu plnění zakázky. S ohledem na potřebu vypracování dílenské dokumentace armování schodiště došlo k časovému zdržení, jež je zhotoviteli kompenzováno prodloužením doby plnění zakázky. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 4 smlouvy o dílo následovně:

4

Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 85 kalendářních dnů od zahájení prací dle bodu 4.1 tohoto článku.
- Zhotovitel je povinen přizpůsobit harmonogram prací požadavkům objednatele s ohledem na provoz školského zařízení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Osoby podepisující tento dodatek smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Holčovice na svém jednání dne 21.12.2022 usnesením číslo 3/7b/2022.

V Krnově dne 22.12.2022

V Holčovicích dne 22.12.2022

Zhotovitel:


Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27 77 11 05, DIČ: CZ 27771105
tel: +420 554 646 077 fax: +420 554 646 202
Jiří Pokluda, jednatel společnosti

Objednatel:

OBEC HOLČOVICE -3-
793 71 HOLČOVICE
IČO 00205990, DIČ CZ00205990
Ing. Martin Hradil, starosta obce