

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. S14/112F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
s názvem

**„Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v oddělení Chemie“**

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

#### **1.2 LAKA CZ s.r.o.,**

se sídlem: Baňská 1431, 15600 Praha 5,  
jednající: Ing. Allan Jaroš, jednatel  
zapsaná v rejstříku C 52341 vedená u Městského soudu v Praze.

Bankovní spojení: Komerční banka – pobočka Praha 10

Číslo účtu: 7403110257/0100

IČ: 25131770

DIČ: CZ25131770

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění etap díla dle článku 4.3.1 a 4.3.2 SoD z důvodů změn požadovaných Objednatelem, konkrétně Zhotovitel navrhl Objednateli vyloučení prostupu na střechu a vedení potrubí pro vzduchotechnickou jednotku přes vnitřek budovy. Objednatel s tímto řešením souhlasil, protože se tím vyloučí potenciální komplikace při realizaci i provozu (zatékání, poruchy konstrukcí atp.). Zkreslení řešení do prováděcí dokumentace a ověření realizovatelnosti statikem, stejně jako nutnost objednat vzduchotechnické potrubí přímo na míru tohoto řešení, si vyžádaly zdržení 10 dnů oproti předpokládanému harmonogramu provádění stavby.

## 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Doba plnění etap díla dle článku 4.3.1 a 4.3.2 SoD se mění takto:

### Doba plnění etap:

3.1.1 Etapa I.: Dokončení do 24. 10. 2014

3.1.2 Etapa II.: Dokončení do 14. 11. 2014

## 4. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

4.1 Ostatní ustanovení uzavřené SoD se nemění.

4.2 Tento dodatek SoD je sepsán v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

4.3 Smluvní strany stvrzují tento dodatek SoD podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Praze dne 13. 10. 2014

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

**Fyzikální ústav AV ČR**

veřejná výzkumná instituce  
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

V Praze dne 13. 10. 2014

Za: LAKA CZ s.r.o.

Ing. Allan Jaroš, jednatel

 **LAKACZ** s.r.o.  
Provozovna  
U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10  
IČO: 25131770, DIČ: CZ25131770