



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Objednatel

Obec Libouchec

Sídlo: Libouchec 211, 403 35 Libouchec
IČ: 00266833
Zastoupený: Jiří Bolík, starosta obce
dále jako „objednatel“

a

DOKOM FINAL s. r. o.

se sídlem: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČ: 25487230
DIČ: CZ25487230
zastoupený ve věcech smluvních: Martin Kavlas, Linda Simurníková
zastoupený ve věcech technických: Jiří Němec - stavbyvedoucí
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 117833823/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20411,
dále jako „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (a) Strany spolu uzavřely dne 11.7.2022 smlouvu o dílo na rekonstrukci místní komunikace, Obec Libouchec (dále jen „Smlouva“),
- (b) Strany mají zájem s ohledem na předání staveniště 4.10.2022, pozastavení prací z důvodu nepovolení práce v ochranném pásmu správcem sítě a nevyužití jednoho kusu dopravní značky (blíže specifikováno v důvodové zprávě, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku) odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. Změny smlouvy

1.1. Bod 3.1 Smlouvy se mění následovně:

Původní cena za dílo celkem v Kč bez DPH	692 482,00 Kč
Méněpráce v Kč bez DPH	597,00 Kč
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	691 885,00 Kč

Nová cena za dílo dle tohoto dodatku byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	691 885,00 Kč
----------------------------------	---------------



Výše DPH (21%)	145 295,85 Kč
Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH	837 180,85 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 2.2. Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 2.5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 2.6. Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Důvodová zpráva

Příloha č. 2 – Část stavebního deníku

Na důkaz čehož Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

V Libouchci dne

4.1.2023

OBEC LIBOUCHEC
za Objednatele
Okres Ústí nad Labem
Jiří Bolík, starosta obce (1)

V Děčíně dne

4.1.2023

DOKOM FINAL s.r.o.
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: +420 412 535 316

za Zhotovitele
Marin Kalvas, Lina Simurníková, jednatelé



Příloha č. 1 – Důvodová zpráva

Objednatel předal Zhotoviteli staveniště dne 4.10.2022. K posunutí termínu zahájení stavebních prací bylo přistoupeno z důvodu nepředvídatelné okolnosti na straně zhotovitele, nepředvídatelná porucha stěžejního pracovního stroje. Dne 10.10.2022 byly zemní práce pozastaveny do doby, než správce sítě vydá povolení ke stavebním pracím v ochranném pásmu. Na základě povolení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního vedení STL plynovodu správcem sítě byly dne 14.11.2022 zemní práce zahájeny. Přejímací řízení dokončené stavby proběhlo 14.12.2022.

Dle oceněného výkazu výměř, který je přílohou č. 2 Smlouvy měl Zhotovitel instalovat tři kusy dopravního značení B1-B34. Vzhledem k tomu, že nebylo nutné jeden kus dopravního značení instalovat je Objednatelem tento kus odečten z celkové nabídkové ceny.

Datum	Denní záznamy stavby
6.10.2022	Počasí: 16°C, zážitek Prítomní: Kříti, Pohl, Poutet, Dvořák, Věhna, Dvořák Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17³⁰ Materialy: 2x LSA TB, 1x traktor bagr, a dodávka křemí nářadí Postup prací: Provádí se akce na stálých příslušných cestách, které vyžadují hloubku na skládce. Zapsal: /
10.10.2022	Dnešního dne proběhlo vyřízení podzemního vedení STL přívodu u místního u místě stavby. Vedení je vyžadováno. Správce sítě nepovolil práci v ochranném pásmu. Zhotovitel v součinnosti s objednatelkou žádá o povolení. Stavbu práce bude do vydatí povolení zastavena. Zapsal: /
14.10.2022	Dnešního dne proběhlo vyřízení podzemního vedení STE u majetku Cetin a.s. u místě stavby. Vedení je vyžadováno. Správce povoluje práci v ochranném pásmu. Zapsal: /
18.10.2022	Dnešního dne proběhlo vyřízení podzemního vedení u majetku ČEZ Distribuce a.s. u místě stavby. Vedení je vyžadováno. Správce povoluje práci v ochranném pásmu. Zapsal: /

Datum	Denní záznamy stavby
14.11.2022	Tedasi: Práce na výstavbě, součást, smlouka, Pohl Pracovní doba 7⁰⁰ - 17³⁰ Mechanizace: 1x traktor, 1x traktor bagr, 1x dozdobka, 1x nízká nákladní Postup práce: k dnešnímu dni byly na základě povolení stavebního úřadu v ochranném pásmu plynové a plynové základy stavební práce. Probíhá i zemní práce, které položí, odvoz vyřezaných kusů na skládku. Tepal
15.11.2022	Zápis z kontrolního dne Dnešního dne proběhl místní starý kontrolní den, c. 1. Práce na výstavbě, součást, smlouka, Pohl Pracovní doba 7⁰⁰ - 17³⁰ Mechanizace: 1x traktor, 1x traktor bagr, 1x dozdobka, 1x nízká nákladní Postup práce: k dnešnímu dni byly na základě povolení stavebního úřadu v ochranném pásmu plynové a plynové základy stavební práce. Probíhá i zemní práce, které položí, odvoz vyřezaných kusů na skládku. Tepal Práce na výstavbě, součást, smlouka, Pohl Pracovní doba 7⁰⁰ - 17³⁰ Mechanizace: 1x traktor, 1x traktor bagr, 1x dozdobka, 1x nízká nákladní Postup práce: k dnešnímu dni byly na základě povolení stavebního úřadu v ochranném pásmu plynové a plynové základy stavební práce. Probíhá i zemní práce, které položí, odvoz vyřezaných kusů na skládku. Tepal