



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD -1- JILEMNICE	Podpis Podpis
Došlo: 18 -12- 2023	
Č.j.: PDMUJI 31263/2023	
Spis. zn.: MUJI	

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2023**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastupující: Bc. David Hlaváč, starosta města
IČ: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-1263091359/0800
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert, vedoucí ORIM, MěÚ Jilemnice



MUJIP00AKD0F

a

Zhotovitel:

PULSKLIMA, spol. s r. o.
Sídlo: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastoupený: Jiřím Křenkem a Ferdinandem Janisem - jednatele
IČ: 63144409
DIČ: CZ63144409
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 5301742/0800

takto:

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD23000104, kterou se Zhotovitel zavázal pro objednatele vykonat dílo s názvem „DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská – realizace vzduchotechniky a FVE – část I. Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit dílo, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy, a to z důvodů a způsobem uvedeným dále v tomto dodatku. Podrobná specifikace změny a její cena je uvedena ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Z důvodu uvedených ve změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méně práce. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	5 742 923,18
Cena víceprací bez DPH	151 931,00
Cena méněprací bez DPH	0,00
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	5 894 854,18
DPH	1 237 919,38
Cena díla po připočtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	7 132 773,56



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- cena za nerealizované práce a dodávky upravené tímto dodatkem dle § 222, odst. 6 činí 0,00 Kč bez DPH,
 - cena dodatečných stavebních prací a dodávek upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 6 činí plus 151 931,00 Kč bez DPH.

Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 2; 2) Soupis změn.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. /27RM/23 ze dne 13. 12. 2023.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Příloha k ZL č. 2

Zhotovitel:

PULSKLIMA, spol. s r. o.

13. 12. 2023

V Praze dne.....

Jiří Křenek, jednatel společnosti


Objednatel:

Město Jilemnice

13. 12. 2023

V Jilemnici dne.....

Bc. David Hlaváč, starosta




PULSKLIMA

• VZDUŠNÉ KLIMATIZACE A CHLADĚNÍ
• VYŠETŘENÍ A NÁSTAVBA
PULSKLIMA, spol. s r. o.
Sídlo: M. Dvořáka 12, 128 00 Praha 4 - Město
kontaktní adresa: Andělská cesta 609/11
480 01 Liberec XII - Stará Pavlovice
IČO: 23142229, DIČ: CZ00144406



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o			
Investor:	Město Jilemnice	Datum:		
Název akce: DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská – Realizace Vzduchotechniky a FVE – část I. Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:				
1) Dopojení kouřových čidel – elektroinstalace dle PBŘ				
2) Statické zajištění prostupů				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Na základě skutečnosti byl projekt doplněn o elektroinstalaci - dopojení kouřových čidel a vypínání systému vzduchotechniky na základě signálu od těchto čidel - odstavec 6, § 222				
2) Během realizace se zjistilo, že v projektu a rozpočtu chybí statické zajištění prostupů pro distribuční prvky VZT skrze obvodový plášť a nosné stěny objektu B. Jedná se o 3 prostupy rozměrů 1.450 x 760, 1500 x 810, 750 x 600. Byl požádán statik, který navrhl 3x UPN-160 - odstavec 6, § 222				
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: PULSKLIMA, spol. s r.o				





Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o	
Změnový list vystavil:	Jiří Křenek	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny:		
1) Dopojení kouřových čidel – elektroinstalace dle PBŘ 2) Statické zajištění prostupů		
Popis a zdůvodnění změny:		
1) Na základě skutečnosti byl projekt doplněn o elektroinstalaci - dopojení kouřových čidel a vypínání systému vzduchotechniky na základě signálu od těchto čidel - odstavec 6, § 222		
2) Během realizace se zjistilo, že v projektu a rozpočtu chybí statické zajištění prostupů pro distribuční prvky VZT skrze obvodový plášť a nosné stěny objektu B. Jedná se o 3 prostupy rozměrů 1.450 x 760, 1500 x 810, 750 x 600. Byl požádán statik, který navrhl 3x UPN-160 - odstavec 6, § 222		
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	151 931,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
151 931,- Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 13. 12. 2023	Datum: 13. 12. 2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Město Jilemnice
 Ing. Martin Šnorbert

Akce : MŠ Spořilov a dětské centrum

CN č. : 2023049-3

Věc : CN na D+M elektro dle PBŘ + statika prostupů pro VZT distribuci

Na základě vašeho požadavku Vám předkládáme CN na doplnění elektra dle PBŘ + statika prostupů pro VZT distribuci v objektu MŠ I.PP - statika, DC - elektro

Pol.	Materiál	Mn.	Mj.	Jednotková cena mat.	Celkem Cena
1	U 160 ocel. profil	305	kg	88,00 Kč	26 840 Kč
2	Bourací práce	36	hod	410,00 Kč	14 760 Kč
3	Přesun hmot	3,5	t	2 202,00 Kč	7 707 Kč
4	Likvidace suti - skládkovné	3,5	t	1 263,00 Kč	4 421 Kč
5	Uložení překladů - zapravení, klínování	1	kpl	17 200,00 Kč	17 200 Kč
6	Zapravení - oprava fasády	32	hod	440,00 Kč	14 080 Kč
7	Materiál	1	kpl	5 200,00 Kč	5 200 Kč
					0 Kč
	Elektro rozvody dle PBŘ				0 Kč
1	Rozvody elektro	202	m	162,00 Kč	32 724 Kč
2	Materiál s požární odolností dle PBŘ	1	kpl	28 999,00 Kč	28 999 Kč
					0 Kč
	CELKEM				151 931 Kč

**Pozn - CN zahrnuje pouze položky výše uvedené
 - Výše uvedené ceny jsou bez DPH**

S pozdravem

Marcel Hošek
 Technik - Realizace zakázek
 Pulsklima spol. s r.o.

